



**VGF** VerkehrsGesellschaft  
Frankfurt am Main

**VGF** Alle fahren mit.

# Straßenbahnstrecke Stresemannallee

Vorstellung zur  
Aufsichtsratssitzung


18. März 2013




# Straßenbahnstrecke Stresemannallee


- Planunterlagen
- Linienplan
- Parkraum
- Landschaftspflegerischer Begleitplan
- Abenteuerspielplatz
- Projektablaufplan
- Kosten
- Projektsachstand
- Ansprechpartner









# Querschnitt A – A



















# Lageplan 5 Bereich Mörfelder Landstr.





|  |          |           |
|--|----------|-----------|
| <p>▪ <b>Bereich zwischen Gartenstraße und Kennedyallee</b><br/>Keine öffentlichen Parkplätze</p> |          |           |
| <p>▪ <b>Bereich zwischen Kennedyallee und S-Bahn-Station (Richtung Süd)</b></p>                  |          |           |
| Stresemannallee 28-30  | 21       | 29        |
| <p>▪ <b>Bereich zwischen Kennedyallee und S-Bahn-Station (Richtung Nord)</b></p>                 |          |           |
| Stresemannallee 29-43  | 31       | 0         |
| Stresemannallee 29-43  | 6 (Taxi) | 0         |
| <p>▪ <b>Bereich Heimatsiedlung (Richtung Süd)</b></p>  |          |           |
| Stresemannallee 45   | 3        | 0         |
| Unter den Kastanien 1  | 0        | 3         |
| Unter den Akazien 1  | 0        | 2         |
| Unter den Platanen 1   | 0        | 3         |
| Unter den Linden 1   | 0        | 3         |
| Unter den Eschen 1   | 0        | 3         |
| Unter den Eichen 1   | 0        | 3         |
| Unter den Birken 1   | 0        | 3         |
| <p>▪ <b>Bereich Heimatsiedlung (Richtung Nord)</b></p>   |          |           |
| Stresemannallee 59-61  | 0        | 7 (Taxi)  |
| zw. Tiroler Straße und Abenteuerspielplatz   | 0        | 11        |
| gegenüber Unter den Buchen / Birken  | 0        | 7         |
| Gleichrichterwerk  | 0        | 3         |
| <b>Summe Pkw</b>   |          | <b>55</b> |
| <b>Summe Taxi</b>  |          | <b>6</b>  |
|  |          | (Bestand) |
|  |          | <b>70</b> |
|  |          | <b>7</b>  |
|  |          | (Planung) |















| VGF |   |           |             |                | Straßenbahnstrecke Stresemannallee |              |     |              |     |              |     |              |     |              |     |              | Frankfurt a.M., 13.02.2013<br>Projektleitung: Hr. Tiesler<br>Bearbeitung: Hr. Jakobs |              |     |              |     |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|---|-----------|-------------|----------------|------------------------------------|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|--------------|--|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Nr. | Vorgangename                                      | Dauer     | Anfang      | Fertig stellen | Vorgänger                          | 1. Qtr. 2013 |     | 2. Qtr. 2013 |     | 3. Qtr. 2013 |     | 4. Qtr. 2013 |     | 1. Qtr. 2014 |     | 2. Qtr. 2014 |  | 3. Qtr. 2014 |     | 4. Qtr. 2014 |     | 1. Qtr. 2015 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|     |   |           |             |                |                                    | Jan          | Feb | März         | Apr | Mai          | Jun | Jul          | Aug | Sep          | Okt | Nov          | Dez  | Jan          | Feb | März         | Apr | Mai          | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb |
| 1   | Neubau der Straßenbahnstrecke Stresemannallee     | 1565 Tage | Mo 16.02.09 | Di 10.02.15    |                                    |              |     |              |     |              |     |              |     |              |     |              |  |              |     |              |     |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2   | Entwurf und Genehmigung                           | 1081 Tage | Mo 16.02.09 | Mo 08.04.13    |                                    |              |     |              |     |              |     |              |     |              |     |              |  |              |     |              |     |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 3   | Vergabeunterlagen erstellen (Lph 3 - 7 u. PS)     | 70 Tage   | Mo 16.02.09 | Fr 22.05.09    |                                    |              |     |              |     |              |     |              |     |              |     |              |  |              |     |              |     |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 4   | Ausschreibung/Vergabe Planung (Lph 3 - 7 u. PS)   | 50 Tage   | Mo 25.05.09 | Fr 31.07.09    | 3                                  |              |     |              |     |              |     |              |     |              |     |              |  |              |     |              |     |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 5   | Entwurfsvermessung                                | 65 Tage   | Mo 30.03.09 | Fr 26.05.09    | 3AA+30 Tage                        |              |     |              |     |              |     |              |     |              |     |              |  |              |     |              |     |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 6   | Entwurfsplanung (Lph 3)                           | 386 Tage  | Mo 10.08.09 | Mo 31.01.11    | 4EA+10 Tage;5                      |              |     |              |     |              |     |              |     |              |     |              |  |              |     |              |     |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 7   | Genehmigungsplanung (Lph 4)                       | 84 Tage   | Di 01.02.11 | Fr 27.05.11    | 6                                  |              |     |              |     |              |     |              |     |              |     |              |  |              |     |              |     |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 8   | Trassenkoordination                               | 406 Tage  | Mo 10.08.09 | Mo 26.02.11    | 6AA                                |              |     |              |     |              |     |              |     |              |     |              |  |              |     |              |     |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 9   | Kostenberechnungen (Förderantrag)                 | 395 Tage  | Mo 26.10.09 | Fr 29.04.11    | 6AA+40 Tage                        |              |     |              |     |              |     |              |     |              |     |              |  |              |     |              |     |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 10  | Einreichen aktuellen Zuschussantrag (ASV)         | 90 Tage   | Mo 30.05.11 | Fr 30.09.11    | 9                                  |              |     |              |     |              |     |              |     |              |     |              |  |              |     |              |     |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 11  | Prüfung Zuschussantrag (ASV)                      | 396 Tage  | Mo 03.10.11 | Mo 08.04.13    | 10                                 |              |     |              |     |              |     |              |     |              |     |              |  |              |     |              |     |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 12  | Förderbescheid (ASV)                              | 0 Tage    | Mo 08.04.13 | Mo 08.04.13    | 11                                 |              |     |              |     |              |     |              |     |              |     |              |  |              |     |              |     |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 13  | Erstellung B+F Vorlage                            | 268 Tage  | Mo 08.08.11 | Mi 15.08.12    |                                    |              |     |              |     |              |     |              |     |              |     |              |  |              |     |              |     |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 14  | Vorstellung u. Beschluss OBR und StVV             | 91 Tage   | Fr 28.09.12 | Fr 01.02.13    |                                    |              |     |              |     |              |     |              |     |              |     |              |  |              |     |              |     |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 15  | Erstellung Planfeststellungsunterlagen            | 118 Tage  | Mo 22.08.11 | Mi 01.02.12    |                                    |              |     |              |     |              |     |              |     |              |     |              |  |              |     |              |     |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 16  | Planfeststellungsverfahren (RP)                   | 281 Tage  | Do 02.02.12 | Do 26.02.13    | 15                                 |              |     |              |     |              |     |              |     |              |     |              |  |              |     |              |     |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 17  | Planfeststellungsbeschluss (RP)                   | 1 Tag     | Fr 01.03.13 | Fr 01.03.13    | 16                                 |              |     |              |     |              |     |              |     |              |     |              |  |              |     |              |     |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 18  | Ausführungsplanung / Vorbereitung Gleis u. Straße | 294 Tage  | Mo 09.04.12 | Do 23.05.13    |                                    |              |     |              |     |              |     |              |     |              |     |              |  |              |     |              |     |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 19  | Erstellung der Ausführungsplanung                 | 234 Tage  | Mo 09.04.12 | Do 26.02.13    | 15EA+32 Tage                       |              |     |              |     |              |     |              |     |              |     |              |  |              |     |              |     |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 20  | Erstellung der Bauphasenplanung                   | 234 Tage  | Mo 09.04.12 | Do 26.02.13    |                                    |              |     |              |     |              |     |              |     |              |     |              |  |              |     |              |     |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 21  | Prüfung TAB                                       | 60 Tage   | Fr 01.03.13 | Do 23.05.13    | 19                                 |              |     |              |     |              |     |              |     |              |     |              |  |              |     |              |     |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 22  | Ausschreibung                                     | 173 Tage  | Mo 19.11.12 | Mi 17.07.13    |                                    |              |     |              |     |              |     |              |     |              |     |              |  |              |     |              |     |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 23  | Ausschreibung                                     | 105 Tage  | Mo 19.11.12 | Fr 12.04.13    |                                    |              |     |              |     |              |     |              |     |              |     |              |  |              |     |              |     |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 24  | Zuarbeit Fachplanungen                            | 61 Tage   | Fr 18.01.13 | Fr 12.04.13    | 23AA                               |              |     |              |     |              |     |              |     |              |     |              |  |              |     |              |     |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 25  | Gesamtzusammenstellung                            | 7 Tage    | Mo 15.04.13 | Di 23.04.13    | 24                                 |              |     |              |     |              |     |              |     |              |     |              |  |              |     |              |     |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 26  | Abgabe Prüfexemplar                               | 1 Tag     | Mo 29.04.13 | Mo 29.04.13    | 25EA+3 Tage                        |              |     |              |     |              |     |              |     |              |     |              |  |              |     |              |     |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 27  | Prüfung VGF                                       | 14 Tage   | Di 30.04.13 | Fr 17.05.13    | 26                                 |              |     |              |     |              |     |              |     |              |     |              |  |              |     |              |     |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 28  | Erstellung Vorankündigung                         | 3 Tage    | Mo 06.05.13 | Mi 08.05.13    |                                    |              |     |              |     |              |     |              |     |              |     |              |  |              |     |              |     |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 29  | Veröffentlichung der Vorankündigung               | 1 Tag     | Fr 10.05.13 | Fr 10.05.13    | 28                                 |              |     |              |     |              |     |              |     |              |     |              |  |              |     |              |     |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 30  | Einarbeiten Vorankündigung                        | 5 Tage    | Mo 13.05.13 | Fr 17.05.13    | 27EF                               |              |     |              |     |              |     |              |     |              |     |              |  |              |     |              |     |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |


- Bauausführung VGF-Gewerke: September 2013 – Oktober 2014
- Bauausführung Straßenbaugewerke: September 2013 – Februar 2015
- Inbetriebnahme Straßenbahn: 14. Dezember 2014





# Linienplan mit Taktung (Planfall)





- **Erstellung der Ausführungsplanung unter Berücksichtigung der**
  - Brandschutzvorschriften
  - Lärmschutzvorschriften
  - Landschaftlichen Begleitplanung
  - Abstimmung bez. der Radverkehrsanlagen
- **Erstellung der Bauphasenpläne und Verkehrsleitpläne**
  - Abstimmung mit dem Straßenverkehrsamt
  - Abstimmung mit den ÖPNV-Betreibern
- **Koordinierung der Trassenbetreiber**
  - Abstimmung mit den NRM, der SRM, der SEF etc.
- **Abstimmung der erforderlichen Umbaumaßnahmen des Abenteuerispielplatzes**

- **Baubüro vor Ort**
  - wöchentliche Sprechstunde abends
- **Runder Tisch**
  - nach Bedarf mit dem Bauleiter der Baufirma
- **Bürgerhotline**
  - während der Bauzeit
- **Ortsbeiratsitzung**
  - quartalsmäßige Teilnahme am OBR



**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit**